

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020年7月29日 星期：三	天气：白天： 夜间：	气温：最高 °C 最低 °C	
工作内容、遇到问题及其处理			
今日管桩到场8车 1. 25#-26#、26#-24#、24#-23#、23#-21#、21#-22# 集电线路电缆沟回填。11#电缆沟人工开挖 A4区 支架整改。A3区拆除组件。4#6#方阵浮枕打桩， 机械：吊车4辆、挖机3台、浮枕6台、发电机4台、电焊 机23台、绞磨机2台，施工总人数151人。 2. 今日巡视施工现场质量安全查看电缆沟回填，有四方 检查17#23#方阵支架整改情况基本符合要求。有部分 分需要落实整改。			
记录人	李士华	总监签阅	刘士发