


监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020年07月30日 星期：四	天气：白天： 夜间：	气温：最高 °C 最低 °C	
工作内容、遇到问题及其处理 今日管桩卸8车 1、4#6#箱变方阵浮挖打桩，A3区组件拆装，A2支架整改，集电线路回填，11#箱变集电线路敷设，24#25#26#27#28#箱变检测。 2、巡视施工现场质量安全，现场要求施工人员佩戴正确安全帽，拆卸组件时注意成品保护和人身安全。 3、24#25#26#27#28#箱变检测旁站，箱变检测内容详见今日箱变检测旁站记录。 4、关于堆放管桩事宜签字并回复，落实整改。			
记录人		总监签阅	