

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020年7月31日
星期：五

天气：白天：
夜间：晴

气温：最高 36℃
最低 28℃

工作内容、遇到问题及其处理

今日管桩到场10车。

1、A2区拆除组件23#22#制作箱变电缆支架。A3区

制作箱变电缆支架制作箱变接地极接地引下线。A4区除锈

刷漆。B区组件拆除。10#-11#电缆敷设。4#方阵浮
控打桩。

机械：吊车4辆、挖机3台、浮挖4台发电机14台电
焊机2台、玻璃机2台、施工总人数156人。

2、四方组织检查22#21#27#方阵支架整改情况有部分
需要整改并符合要求。

3、今日下午召开监理例会。会议内容详见今天会议记录。

记录人

李七中

总监签阅

刘士发