

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020年8月3日 星期：一	天气：白天： 夜间：	气温：最高36℃ 最低28℃
-------------------	---------------	-------------------

工作内容、遇到问题及其处理

今日管桩到场8车

1. 1#-5#、16#浮吊打桩，23#-24#灌浆桥梁的支架。

A3区4号杆立柱防腐刷漆，1#-4#箱变电缆沟开挖。

4#-5#箱变电缆沟敷设电缆铺砂，A4区防腐刷漆。

机械：吊车4台、挖机3台、浮吊4台、发电机1台、焊机20台、破碎机2台、施工人员151人。

2. 四方组织检查 4#-5#箱变电缆沟铺砂测量基础厚度，基本符合要求，测量 1#-4#电缆沟开挖深度宽度符合要求。

3.下午组织四方对疫情防控、材料堆放、道路扬尘、防暑降温、食堂卫生、安全用电水上作业安全检查，内容详见今日安全检查记录。

记录人	李坤	总监签阅	刘士发
-----	----	------	-----