

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 8 月 4 日 星期: 二	天气: 白天: 晴 夜间: 晴	气温: 最高 37℃ 最低 27℃	
工作内容、遇到问题及其处理 1. 31# 30# 29# 方陈浮控打桩、8号阵立桩焊接、 1#-4# 箱变电缆敷设, 5#-8# 箱变盖砖电槽沟, 机械吊车 3 台、挖机 3 台、浮控 4 台、发电机 10 台、 焊机 15 台、绞磨机 2 台、施工总人数 108 人。 2. 测量 5# 箱变接地电阻! 图纸要求不大于 4Ω。 测量电阻为 2.17Ω, 符合要求。检查 5#-8# 箱变盖砖, 查看 1#-4# 敷设电缆现场要求施 工人员注意安全做防暑降温工作。			
记录人		总监签阅	