

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020年8月6日 星期: 四	天气: 白天: 晴 夜间: 晴	气温: 最高 37℃ 最低 29℃	
工作内容、遇到问题及其处理 今日组件到场 6 箱 180 吨: 1. 8#-9# 箱变电缆沟开挖, 8# 5# 方阵焊接立柱, 30# 31# 16# 浮挖打桩, 9# 方阵浮挖打桩, 8# 方阵焊接立柱, 25# 方阵除锈刷漆, 8#-9# 敷设电缆。 机械吊车 3 台 浮机 4 台、挖机 3 台、发电机 1 台、焊机 14 台 3 班 2 班人数 126 人。 2. 检查 8#-9# 电缆沟开挖深度宽度符合要求, 巡视施工安全隐患, 在巡视安全中发现 8# 方阵吊车与没有防坠保险绳头通知增加, 检查组件到场查看出厂规则报告合格证。			
记录人	李士中	总监签阅	刘士发