

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三河湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020年8月7日 星期: 五	天气: 白天: 晴 夜间: 晴	气温: 最高 37℃ 最低 29℃	
工作内容、遇到问题及其处理 今日支架到场2车 组件到场36箱. 1、4# 8# 9# 3阵 浮控焊接立柱、31# 5# 9# 浮控打桩、开站北侧电缆铺砂盖砖、回填、21# 组件安装、27# 3阵箱变安装桥架抱箍、25# 箱变区试装组件、28# 箱变区焊立柱、4# 箱变区立柱焊托。 机械: 吊车4辆、挖机4台、浮控5台、发电机、14台、电焊机25台、绞磨机2台、施工总人数151人。 2、巡视施工现场质量安全、查看升压站区电缆沟铺砂盖砖、查看材料到场检查材料质保资料、测量支架镀锌层厚度、基面符合要求。 3、召开监理例会、会议内容详见今日的会议纪要。			
记录人		总监签阅	刘士发