

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三河湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020年8月9日 星期: 日	天气: 白天: 多云 夜间: 多云	气温: 最高 35℃ 最低 27℃	
工作内容、遇到问题及其处理			
<p>今日支架到场一手。</p> <p>1. 4# 8# 9# 28# 焊接立柱、25# 24# 组件安装整改 浮挂打抗因管振游到暂停施工。8#-9# 箱变电缆沟盖砖、修整施工道路。 机械吊车3台、浮机3台、一台维修、捞机3台、发电机 14台 焊机25台。施工总人数120人。</p> <p>2. 巡视施工现场质量安全、发现部分立柱焊接偏差 不垂直。现场打电话通知施工负责人到施工现场查看要求 尽快落实整改。查看8#-9#箱变电缆沟盖砖查看 组件安装情况。</p> <p>3. 检查支架到场查看质保资料。测量镀锌层厚度并记录。</p>			
记录人	李士中	总监签阅	刘士发