

监 理 日 志

工程名称: 傅巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020年8月10日 星期: 一	天气: 白天: 雨 夜间: 雨	气温: 最高 34℃ 最低 27℃	
工作内容、遇到问题及其处理 今日组件到场一车 (24箱) 管板到场6车, 31# 32# 9# 浮挖打桩, 8#箱变区域安装支架, 25# 区域(B1A4)安装组件, 24# 23# 安装支架, 28# 区域安装组件, 4#箱区域安装立柱。 机械: 吊车4辆, 挖机3台, 浮挖4台, 发电机14台, 焊机25台 绞磨机2台, 施工人数: 156人。 2. 检查组件到厂查看质保资料合格证并巡视现场施工质量安全, 要求施工人员正确佩戴安全帽, 吊车吊钩保险卡定期检查, 安装组件要按照技术交底施工, 组件间距要直, 不能有错位的现象出现。			
记录人	李七中	总监签阅	刘培