

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020年8月12日 星期: 三	天气: 白天: 多云 夜间: 多云	气温: 最高 34℃ 最低 28℃	
工作内容、遇到问题及其处理 今日电缆到场1车, 车支架到场1车, 组件到场1车 (26箱) 下午组件到场1车 (21箱)。 1. 8#箱变区域支架安装, 14#箱变区域浮控打桩, 25#箱变区域组件安装, 26#箱变区域安装组件, 12#箱变 区域浮控打桩, 30# 31#箱变暂停施工, 28#箱变区 域安装支架, 21# 22#区域安装支架, 24#箱变区域 安装组件, 5#箱变区域立柱焊接, 安装支架, 集电线路 1# 2# 4# 电缆检测, 8-9#箱变电缆沟开挖。 机械: 吊车4辆, 挖机4台, 浮控4台, 发电机15台, 焊机24台 施工总人数 165人。 2. 今日巡视施工现场质量安全, 查看立柱焊接, 安装支架组件 电缆沟开挖, 检查电缆到场, 支架组件到场检查, 详见进场 材料单开箱检查。 3. 升压站检测 1# 2# 4# 集电线路现场测试, 详见今日测试记录。			
记录人	李士中	总监签阅	刘士发