


# 监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020年8月14日<br>星期：五                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 天气：白天：多，<br>夜间：多                                                                    | 气温：最高 36℃<br>最低 28℃                                                                           |
| <p>工作内容、遇到问题及其处理</p> <p>今日管杭到5车，光缆到场2盘，6500米。</p> <p>1. 21#箱变区域安装组件，22#箱变区域安装支架，<br/>         电缆穿电线路：9#—12#、12#—13#电缆沟铺砂盖砖。<br/>         升压站电缆终端头，8#箱变区域安装支架，5#箱<br/>         变区域安装支架，箱变平台焊接，24#、25#箱变区域安装组件。<br/>         4#箱变平台焊接支架安装，31#箱变区域浮控柜。<br/>         机械吊车台控制柜4台，8台4台电机，14台焊机25台。<br/>         级焊机2台，施工作业人数：165人。</p> <p>2. 现场巡视质量安全，现场要求施工作业人员是在施工作业<br/>         检查质量安全等如防暑降温及防火工作，查看电缆沟铺砂盖砖。<br/>         甚符合要求。</p> <p>3. 召开周例会，有华能上级领导出席，会议内容详见<br/>         今天会议纪要。</p> |                                                                                     |                                                                                               |
| 记录人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 总监签阅<br> |