

# 监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020年8月6日  
星期: 11

天气: 白天: 晴  
夜间: 晴

气温: 最高 37℃  
最低 26℃

工作内容、遇到问题及其处理

1. 材料进场, 箱变进场 3 台, 组件 14 箱.
2. 施工内容, 21# 22# 箱变区域支架组件安装, 21# 箱变区域组件安装, 21# 箱变区域支架安装, 21# 箱变平台焊接, 25# 箱变区域组件安装, 安装逆变器接地焊接, 4# 箱变区域, 支架安装, 柱头防腐除锈, 5# 箱变区域, 支架安装, 柱头防腐除锈, 做环网接地, 30# 31# 箱变电缆沟开挖, 31# 32# 箱变电缆盘架焊接, 10# 11# 箱变电缆敷设, 12# 箱变塘区打拉, 30# 箱变区域补拉.
3. 监理工作内容, 旁站进场箱变吊装, 检查第一台逆变器安装, 巡视施工现场, 检查现场安全, 施工质量, 进度发现问题告知施工单位整改.

记录人

朱书金

总监签阅

刘士发