

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020年08月18日 星期: 二	天气: 白天: 晴 夜间: 晴	气温: 最高36℃ 最低27℃
----------------------	--------------------	--------------------

工作内容、遇到问题及其处理

1. 材料进场: 箱变3台, 支架到顶前斜支撑1件, 后斜支撑3件, 檩条连接件2件, 斜梁1件, 檩条1件, 立柱1件,

2. 施工内容: B1 27# 29# 支架, 组件安装, 立柱焊接, A2 22# 24# 箱变区域, 支架, 组件安装, 立柱焊接, A3 25# 4# 箱变区域, 支架, 组件安装, A4 5# 25# 箱变区域, 支架, 组件安装, 柱头防腐, 除锈, 29#-32# 梁架线路, 电缆敷设, 进场3台箱变吊装完成,

3. 监理工作内容:

(1) 检查进箱变, 支架, 经检查外表无损伤, 同意卸车,

(2) 旁站箱变吊装, 内容详见旁站记录,

(3) 检查梁架线路, 电缆敷设, 巡视施工现场,

(4) 监理人员邵恒炳有事请假回家,

记录人	朱书会	总监签阅	刘士发
-----	-----	------	-----