



监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020年08月23日
星期：A

天气：白天：
夜间：

气温：最高36℃
最低28℃

工作内容、遇到问题及其处理

1. 进场材料：镀锌进场96箱，支架进场，斜支撑13件，斜梁2件，檩条1件，檩条3 2件，预制柱进场6件。

2. 施工内容：

B1. 27# 28#箱变区域支架，镀锌安装，电气施工。
A2. 21# 22# 23#箱变区域，镀锌安装，镀锌接地焊接，补焊立柱。
A3. 4# 24# 25#箱变区域，支架，镀锌安装。
A4. 5# 23. 25#箱变区域镀锌安装，拉头防腐除锈，放交流线，集电线路。
4# 5# 5个电缆井垫层支撑完成。
4# 5# 9#箱变电缆进线穿管。
6# 7#箱变电缆铺沙盖砖，12# 30#塘区打桩，材料吊装卸车。
本日施工人数11人。

3. 监理工作内容：

(1) 验收并压站状测电缆沟铺沙、盖砖，经检查符合设计要求，同意隐蔽。

(2) 旁站进场材料吊装、卸车。

(3) 检查进场镀锌件，预制柱外表无损伤，合格。

记录人

朱善为

总监签阅

刘士发