

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 08 月 24 日 星期: 一	天气: 白天: 晴转 夜间: 阴中雨	气温: 最高 37℃ 最低 29℃
---------------------------	-----------------------	----------------------

工作内容、遇到问题及其处理

1. 材料进场. 支架进场斜梁 5 件. 檩条 16 件.
管桩进场 6 车.

2. 施工内容, B1. 27# 28# 箱变区域支架. 组件安
装, 电气施工, A2. 21# 22# 23# 箱变区域. 组件安装.
接地组件焊接. 立柱焊接. A3. 4# 24# 25# 箱变区
域支架组件安装. A4. 5# 23# 25# 箱变区域. 组件安
装. 拉头除锈. 做防腐. 架电线路. 电缆井架水坑
开挖, 4# 24# 9# 箱变电缆头终端制作. 10# 1# 电缆
沟回填, 1# 6# 电缆终端铺沙盖砖, 12# 塘区打拉. 3#
塘区补拉. 下午 15:00 突降大雨停止施工.

本日施工人数 109 人.

3. 监理工作内容.

(1) 旁站 10# 1# 电缆沟回填 12# 塘区打拉 4# 24# 箱变
电缆头终端制作. 内容详见旁站记录.

(2) 下午 5 点 1-4 号架电线路电缆井架槽. 经检查
符合设计要求. 同意下道工序施工.

(3) 巡视施工现场. 检查现场安全.

记录人	朱为	总监签阅	刘士发
-----	----	------	-----