

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020年08月25日
星期: 二

天气: 白天: 晴转阴
夜间: 阵雨

气温: 最高 35℃
最低 29℃

工作内容、遇到问题及其处理

1. 材料进场. 镀锌进场 96 箱. 管桩进场 8 车. 支架进场 斜梁 4 件. 檩条 12 件. 抱箍 6 件.
2. 施工内容: 29# 塘拉基检测.
 - B1. 27# 28# 箱变区域支架. 镀锌安装. 电气施工.
 - A2. 21# 22# 23# 箱变区域. 镀锌安装. 避雷接地连接. 立柱焊接.
 - A3. 1# 4# 24# 25# 箱变区域支架. 镀锌安装. 立柱焊接.
 - A4. 23# 26# 箱变区域. 敷直流线. 镀锌安装. 集电线路. 电缆井集水坑开挖. 28# 箱变电缆头终端制作. 6# 7# 箱变电缆沟铺沙盖砖. 材料进场吊装卸车. 12# 塘区打桩. 本日施工人数 12 人.
3. 监理工作内容: 见证 29# 塘拉基检测
 - (1) 拉基进场时外表无损伤. 同意卸车.
 - (2) 管桩进场材料吊装卸车.
 - (3) 因刮风降雨. 拉基现场个别镀锌被大风刮掉. 发监理通知单一份. 要求施工单位即时整改.

记录人

朱书名

总监签阅

刘士发