

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020年08月26日 星期: 三	天气: 白天: 阴雨 夜间: 阴	气温: 最高 31℃ 最低 25℃
----------------------	---------------------	----------------------

工作内容、遇到问题及其处理

1. 材料进场. 支架进场 2 车. 斜支撑 2 件. 檩条 23 件.

2. 施工内容.

B1 区 2# 2# 箱变区域. 支架. 组件安装. 电气施工.

A2. 2# 22# 23# 箱变区域. 组件安装. 立柱焊接. 组件接地连接.

A3. 1# 4# 24# 25# 箱变区域. 组件安装. 查改. 支架安装. 立柱焊接.

A4. 5# 23# 26# 箱变区域. 组件安装. 故直流线. 拉头陈锈做防腐. 12# 塘区打拉. 进场材料卸车.

集电线路. 9# 箱变电缆头终端制作. 6# 1# 箱变电缆铺沙盖砖.

本日施工人数 130 人. 机械设备投入 13 台.

3. 监理工作内容.

(1) 旁站材料进场吊装卸车. 塘区打拉. 电缆头终端制作.

(2) 巡视施工现场. 隐患排查.

(3) 巡视施工现场. 检查现场安全.

记录人	朱秀名	总监签阅	刘士发
-----	-----	------	-----