

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 08 月 28 日
星期: 五

天气: 白天: 晴
夜间: 晴

气温: 最高 35℃
最低 26℃

工作内容、遇到问题及其处理

1. 进场材料, 组件进场 24 箱, 立柱进场 4 车.

2. 施工内容:

B1. 27# 28# 箱变区域支架组件安装, 柱头焊接.
A2. 9# 21# 箱变区域, 组件逆变器安装, 立柱焊接.
A3. 1# 4# 箱变区域, 支架组件安装, 立柱焊接.
A4. 23# 26# 箱变区域, 放直流线, 组件逆变器安装.
25# 箱变护栏安装, 10# 12# 箱变区域打拉, 梁电线路.
11# 14# 箱变区域, 桥架安装.

3. 监理工作内容:

- (1) 检查进场材料, 外表无损伤同意卸车.
- (2) 旁站进场材料吊装卸车, 12# 10# 塘区打拉, 内容详见旁站记录.
- (3) 召开监理例会, 会议内容详见会议纪要.
- (4) 检查 25# 箱变护栏安装, 发现问题, 告知施工单位整改.
- (5) 巡视施工现场.

记录人

朱书会

总监签阅

刘士发