

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020年08月30日
星期: 四

天气: 白天: 晴
夜间: 晴

气温: 最高 35℃
最低 28℃

工作内容、遇到问题及其处理

进场材料, 组件进场材料, 管拉进场材料.

施工内容:

31. 21#22#箱变区域, 支架组件安装, 板头焊接, 电器施工. 32. 21#22#箱变区域, 组件安装, 立柱焊接, 直流电缆敷设. 33. 25#箱变区域, 支架组件安装, 立柱焊接. 34. 23#箱变区域, 组件安装, 环网接地连接. 10#12#塘区打板, 集电线路, 电缆井钢筋绑扎. 10#11#箱变电缆沟回填. 11#12#箱变区域桥架支架安装. 4#5#箱变电缆头终端制作安装. 材料进场吊装卸车. 施工人数 13 人.

监理工作内容:

1. 旁站 4#5#箱变电缆头终端制作, 内容详见旁站记录. 旁站 10#11#箱变电缆沟回填.

2. 检查 26#塘区支架安装, 发现问题告知施工单位整改.

3. 巡视施工现场, 整理编制监理资料.

记录人	朱秀华	总监签阅	刘士发
-----	-----	------	-----