

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020年09月1日 星期: 二	天气: 白天: 晴 夜间:	气温: 最高 34℃ 最低 26℃	
工作内容、遇到问题及其处理 材料进场. 镀锌件进场96箱. 支架进场檩条连接件3件. 斜梁19件. 管桩进场手车. 桥架箱124个. 施工内容: A2. 103# 102# 101# 9#箱变区域, 镀锌件安装. 立柱焊接. 直流电缆敷. A3. 24#箱变区域. 支架镀锌件安装. 查改. A4. 103#箱变区域. 镀锌件安装. B1. 21# 22#箱变区域. 支架. 镀锌件安装. 立柱焊接. 电气施工. 10#塘区打桩. 集电线路. 电缆井钢筋绑扎. 92#箱变区域电缆头终端制作安装. 电缆井支模. X1集电线路电缆标识埋设. 材料进场吊装卸车. 施工人员19人. 监理工作内容: (1) 检查进场材料外表无损伤. 同意卸车. (2) 旁站塘区打桩. 材料进场吊装卸车. 内容详见旁站记录. (3) 巡视施工现场. 检查现场安全.			
记录人	朱海金	总监签阅	刘士发