


# 监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                     |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020年09月04日<br>星期：五                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 天气：白天：阴<br>夜间：                                                                      | 气温：最高 30℃<br>最低 21℃ |                                                                                       |
| <p>工作内容、遇到问题及其处理</p> <p>材料进场.组件进场96箱.支架进场.檩条1780根.</p> <p>施工内容:</p> <p>B1. 81#82#箱变区域支架.组件安装.立柱焊接.电气施工.</p> <p>A2. 99#102#103#箱变区域.支架.组件安装.立柱焊接.</p> <p>A3. 104#箱变区域.支架.组件安装.套改.</p> <p>A4. 103#箱变区域.组件安装.</p> <p>99#塘区打桩.材料进场吊装卸车.</p> <p>集电线路.电缆井支模.92#93#箱变区域电缆敷设,本日施工人数202人.施工设备投入12台.</p> <p>监理工作内容:</p> <p>(1) 检查进场材料外表无损伤,同意卸车.</p> <p>(2) 旁站塘区打桩.材料进场吊装卸车.</p> <p>(3) 组织召开监理例会.内容详见会议纪要.</p> <p>(4) 审查签署施工单位报送资料.</p> <p>(5) 巡视施工现场.检查现场安全.</p> |                                                                                     |                     |                                                                                       |
| 记录人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 总监签阅                |  |