

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020年09月11日 星期: 五	天气: 白天: 阴 夜间:	气温: 最高 27℃ 最低 13℃	
工作内容、遇到问题及其处理 进场材料, 组件进场 240 箱, 管桩进场 2 车. 施工内容: B1, 8# 9# 支架, 组件安装, 接头 焊接, 电气施工. A2, 9# 9# 10# 箱变区域, 支架安装, 桥架安装 立柱焊接, 直流线敷设. A3, 10# 箱变区域, 支架安装, 组件调查, 交流, 直流线敷设, 浮筒船控设. A4, 10# 10# 箱变区域 组件安装, 组件安装, 交流 交流线敷设. 9# 塘区打桩, 光伏区吊装箱变完成 3 台. 架电线路, 支援 A2 电气安装. 本日施工人数 24 人, 机械设备投入 16 台. 监理工作内容: (1) 检查进场材料外表无损伤, 同意卸车. (2) 验收 9# 箱变区域支架, 内容详见平拉记录. (3) 旁站箱变吊装, 内容详见旁站记录. (4) 参加学习业主组织的安全专题会议. (5) 检查实测支架镀锌厚度, 符合设计要求 (6) 巡视施工现场, 检查现场安全.			
记录人	朱书华	总监签阅	徐耀生