

# 监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 09 月 14 日 星期：～	天气：白天： 夜间：	气温：最高 25 ℃ 最低 21 ℃
--------------------------	---------------	-----------------------

工作内容、遇到问题及其处理

A1. 材料进场，组件进场 96 块，管桩进场 3 根。  
施工内容：A1. 1#~10# 号箱变区域，支架安装，立柱焊接，做防腐，充气施工。

A2. 98#~99#~101# 箱变区域，支架安装，立柱焊接，放直流线。

A3. 104# 箱变区域，支架组件安装。

A4. 96#~103#~106# 箱变区域，支架安装，组件调运，光伏区箱变平台护栏安装，逆变器连接，打地脚螺栓。

集电线路，低压交流电缆头，终端制作，直流 MC4 插头制作，材料进场吊装卸车。

本日施工人数 20 人，施工机械设备投入 16 台。  
监理工作内容：

- (1) 检查进场材料，外表无损伤，同意卸车。
- (2) 检查平能分公司领导到现场指导工作。
- (3) 审查签署施工单及报验资料。
- (4) 巡视施工现场，检查现场安全。

记录人	朱伟红	总监签阅	徐耀生
-----	-----	------	-----