

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 4 月 16 日 星期：三	天气：白天： 夜间：有雨	气温：最高 25 °C 最低 15 °C
-------------------------	-----------------	-------------------------

工作内容、遇到问题及其处理

A1 81# 84# 组件、支架安装、电箱工、木架焊接、排线防腐

A2 98# 箱变区：木架安装、立柱焊接、运输倒运。

A3 94# 箱变区：支架、组件安装、管筒倒运。

A4 96# 箱变区：支架安装。

架电线路：配合集电X1线并网。

施工人员 280 人，机械设备 16 台。

监理工作

1. 巡视检查 支架安装 组件安装 施工现场。

2. 巡视检查 立柱焊接施工现场，发现有个别焊接处有脱焊、虚焊现象，提醒后，已整改。

3. 巡视检查 11 排箱变送电情况，跟踪检查结果，送电过程，符合规范要求。

记录人	张金星	总监签阅	徐耀生
-----	-----	------	-----