

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020年9月17日 星期: 四	天气: 白天: 小雨 夜间: 小雨	气温: 最高 23℃ 最低 18℃	
工作内容、遇到问题及其处理 B, 81# 82# 箱变区. 支架 组件安装, 电气施工, 柜头焊接, 柜头防腐. A2 98# 箱变区. 支架安装, 99# 箱变区. 立柱焊接, 98# 运输船倒运. A3 94# 箱变区. 支架. 组件安装. 运输船倒运. A4, 96# 箱变区 支架安装, 电气施工. 集电线路 水浮桩机, 99# 箱变区. 3号桩机打桩. 施工人员280人, 机械设备16台. 巡视检查 支架 组件安装施工现场, 发现有个别开架组件未采取保护措施. 提醒后, 施工方已按要求完成整改. 检查 柜头焊接, 柜头防腐. 检查结果基本符合设计			
记录人	张金星	总监签阅	徐耀生