

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 9 月 18 日 星期: 五	天气: 白天: 小雨 夜间:	气温: 最高 21℃ 最低 18℃	
工作内容、遇到问题及其处理 B, 81# 箱变区域 支架 组件安装 电气施工. 1. 96# 箱变区域 支架斜梁 4 组 安装檩条 15 组 组件安装 295 块. 2. 94# 箱变区域 立柱焊接 60 根. 斜梁安装 5 组 檩条安装 8 组 组件安装 405 块. 3. 81# 箱变区域 立柱焊接 56 根. 斜梁安装 6 组 檩条安装 6 组 组件安装 450 块. 4. 98# 箱变区域 斜梁安装 12 组 檩条安装 3 组 组件安装 390 块. 5. 90# 箱变区域 立柱焊 64 根. 斜梁安装 5 组. 6. 鱼塘抽水 7. 盘瓦组件到货 3540 块. 施工队 365 人. 机械 26 台. 检查情况, 1. 检查组件田场. 箱体无损伤. 同意卸车. 2. 验收 94# 98# 鱼塘支架安装. 95# 塘组件安装. 经检查验收. 符合设计要求. 同意下道工序施工. 3. 组织召开监理例会. 会议内容. 详见会议纪要. 4. 检查组件安装施工现场. 发现有个别开箱组件未采取保护措施. 已函告施工整改. 整改结果. 待查.			
记录人	张金昌	总监签阅	徐耀生