

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三河湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020年9月20日 星期: 日	天气: 白天: 小雨 夜间: 小雨	气温: 最高 21℃ 最低 18℃
工作内容、遇到问题及其处理 1) 87#箱变区域打桩25根、2) 96#箱变区域焊接主梁斜梁7组, 安装檩条8组、安装组件60块。3) 94#箱变区域立柱焊接80根、组件安装575块。4) 81#箱变区域立柱焊接140根、安装斜梁12组、檩条安装18组、组件安装90块。5) 98#箱变区域斜梁安装10组、檩条安装12组、组件安装900块。6) 90#箱变区域立柱焊接14根、斜梁安装20组、檩条安装8组、逆变器安装6台。7) 鱼塘抽水。8) 浮筒船搭建8条。9) 92#箱变高压电缆终端头制作。10) 施工人员44人、机械设备、吊车4辆、挖机3台、浮挖3台、发电机14台、焊机25台、打磨机2台。11) 叠瓦组件到货3600块。 检查情况: 检查进场材料外表无损伤、同意卸车。巡视施工现场、检查现场安全、发现1人未戴安全帽、发整改单一份、内容详见监理考核单9月20日。		
记录人	张金星	总监签阅 徐耀武