

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 9 月 21 日 星期: 一	天气: 白天: 小雨 夜间:	气温: 最高 22 °C 最低 17 °C
工作内容、遇到问题及其处理 1. 87#箱变区域打拉80根, 2. 96#箱变区域支架安装斜梁8组, 檩条安装5组, 组件安装712块。3. 94#箱变区立柱焊接80根, 支架斜梁安装56组, 组件安装400块。4. 81#箱变区立柱焊接120根, 斜梁安装9组, 檩条安装11组, 组件安装1125块。5. 98#箱变区, 斜梁安装2组, 檩条安装12组, 组件安装1050块。6. 10#箱变区立柱焊接140根, 斜梁安装28组, 檩条安装11组。7. 鱼塘抽水。8. 浮筒船建设5条。9. 叠瓦组件到货1440块。10. 施工人员450人, 机械设施, 吊车4辆, 挖机3台, 浮挖2台, 发电机14台, 焊机25台, 绞磨机2台。 检查情况: 检查进场材料外表无损伤, 同意卸车。验收85#、86#塘支架安装, 经检查, 符合要求, 同意下道工序施工。巡视立柱焊接施工现场, 组件安装施工现场, 施工工艺及安全防护, 符合要求。		
记录人	张金星	总监签阅 徐耀生