

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020年9月24日 星期: 五	天气: 白天: 晴 夜间:	气温: 最高 26℃ 最低 19℃
工作内容、遇到问题及其处理 1. 99#箱变区桩基施工81根。2. 96#箱变区檩条安装10组, 组件安装615块。3. 94#箱变区立柱焊接84根, 支架斜梁安装15组, 檩条安装8组, 组件安装850块。4. 81#箱变区檩条安装7组, 组件安装1515块。5. 98#箱变区支架斜梁安装5组, 檩条安装13组, 组件安装1140块。6. 90#箱变区立柱焊接126根, 支架斜梁安装14组, 檩条安装13组。7. 98#箱变区逆变器安装6台。8. 浮筒船搭设3条。9. 施工人员444人, 机械设施: 吊车4辆, 挖机3台, 浮挖2台, 发电机14台, 焊机25台, 绞磨机2台。10. 叠瓦组件到货720块。6.5M管桩到货105根。 检查4情况: 检查进场材料外表无损伤, 同意卸车。复查90# 91#塘立柱焊接, 检查结果符合要求, 同意下道工序施工, 验收94#塘支架安装, 检查结果符合要求, 同意进行下道工序施工, 巡视组件安装, 立柱安装, 立柱焊接施工现场, 发现安全隐患, 发考核单一份, 对施工单位2000元罚款。		
记录人	张金星	总监签阅 徐耀生