

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020年9月25日 星期: 五	天气: 白天: 小雨 夜间:	气温: 最高 23 °C 最低 19 °C	
工作内容、遇到问题及其处理 1) 99#箱变区拉基础施工100根。2) 96#箱变区檩条安装6组。组件安装750块。3) 94#箱变区支架斜梁安装15组, 檩条安装8组, 组件安装850块。4. 81#箱变区檩条安装8组, 组件安装1725块。5. 98#箱变区支架斜梁安装10组, 檩条施工2组, 组件施工1100块。6. 90#箱变区立柱焊接220根, 支架斜梁安装32组, 檩条安装26组。7. 91#箱变区立柱焊接120根, 支架斜梁安装30组。8. 99#、100#箱变平台吊装, 99#箱变吊装。8. 浮筒船搭设5条。9. 施工人员469人, 机械设施: 吊车4辆, 挖机3台, 浮挖2台, 发电机14台, 焊机25台, 绞磨机2台。10. 叠瓦组件到货2160块。6.5M管桩到货105根。 检查情况: 检查进场材料外表无损伤, 同意卸车, 验收92#塘组件安装, 经检查验收, 符合要求。旁站电缆井混凝土浇筑, 内容详见旁站记录。召开监理会议, 内容详见会议纪要。巡视支架安装、组件安装、立柱焊接施工现场。安全防护及施工工艺, 基本符合要求。			
记录人	张金军	总监签阅	符耀生