

# 监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----|
| 2020 年 9 月 26 日<br>星期: 六                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 天气: 白天: 小雨<br>夜间: | 气温: 最高 23℃<br>最低 18℃ |     |
| <p>工作内容、遇到问题及其处理</p> <p>1. 99#箱变区拉基础施工80根。2. 96#箱变区檩条安装2组, 组件安装425块。3. 94#箱变区立柱焊接40根, 支架斜梁安装10组, 檩条安装10组, 组件安装600块。4. 81#箱变区支架斜梁安装6组, 檩条安装10组, 组件安装975块。5. 98#箱变区檩条安装8组, 组件安装600块。6. 90#箱变区立柱焊接30根, 支架斜梁安装36组, 檩条安装33组。7. 91#箱变区立柱焊接30根, 支架斜梁安装4组, 檩条安装10组。8. 10#箱变区吊装。9. 浮筒船2台。发电机14台, 焊机25台, 经磨机2台。11. 设备材料到货, 叠瓦组件到货2850块。</p> <p>检查情况:</p> <p>检查进场材料外表无损伤, 同车卸车, 验收89#鱼塘区立柱焊接, 经检查符合要求, 同意下道工序施工。巡视立柱焊接, 支架安装, 组件安装施工现场, 经检查, 施工工艺及安全防护, 基本符合要求。</p> |                   |                      |     |
| 记录人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 张金星               | 总监签阅                 | 徐耀生 |