

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020年9月27日 星期: 日	天气: 白天: 小雨 夜间:	气温: 最高 23 °C 最低 18 °C	
工作内容、遇到问题及其处理 1. 99#箱变区桩基础施工70根。2. 96#箱变区檩条安装2组, 组件安装700块。3. 94#箱变区檩条安装10组, 组件安装1400块。4. 81#箱变区支架斜梁安装8组, 檩条安装6组, 组件安装1125块。5. 98#箱变区檩条安装3组, 组件安装800块。6. 90#箱变区立柱焊接240根, 支架斜梁安装40组, 檩条安装32根。7. 91#箱变区立柱焊接120根, 斜梁安装15组, 檩条安装16组。8. 浮筒桩塔设5条。9. 升压站二次扩容。10. 施工人员469人。11. 机械设备, 吊车4辆, 挖机3台, 浮挖2台, 发电机14台, 焊机25台, 绞磨机2台。12. 设备材料到货, 叠瓦组件3600块。 检查情况: 检查进场材料, 外表无损伤, 同意卸车, 验收89#、90#箱变支架安装, 经检查符合要求, 同意进行下道工序施工。剪站箱变吊装, 内容详见剪站记录。巡视支架安装、组件安装施工现场, 经检查, 施工工艺及安全防护, 箱变基本符合要求。			
记录人	张金星	总监签阅	徐耀生