

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 9 月 30 日 星期: 三	天气: 白天: 多云 夜间:	气温: 最高 27℃ 最低 20℃
工作内容、遇到问题及其处理 1. 开挖 XI 集电线路区域补桥架桩。2. 96#箱变区域檩条安装 7 组, 组件安装 400 块。3. 94#箱变区立柱焊接 60 根, 支架斜梁安装 8 组, 组件安装 750 块。4. 81#箱变区支架斜梁安装 9 组, 檩条安装 7 组, 组件安装 125 块。5. 90#箱变区立柱焊接 116 根, 斜梁安装 16 组, 檩条安装 26 组, 组件安装 330 块。6. 95#箱变区檩条安装 3 组, 组件安装 1100 块。7. 91#箱变区立柱焊接 100 根, 斜梁安装 6 组, 檩条安装 10 组, 组件安装 500 块。8. 逆变器安装 8 台。9. 浮筒船搭设 3 条。10. 升压站二次扩容。11. 施工人员 468 人。12. 机械设备 25 台。13. 光伏组件到货 2400 块。 检查情况: 检查进场组件: 外表无损伤, 同车卸车。检查 99#塘支架安装、组件安装。检查结果, 质量不符合要求, 已告知施工单位整改。巡视其它施工现场, 检查现场安全。		
记录人	张金星	总监签阅 徐耀生