

# 监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----|
| 2021 年 1 月 12 日<br>星期: 二                                                                                                                                                                                                                                        | 天气: 白天:<br>夜间: 无云 | 气温: 最高 10℃<br>最低 -2℃ |     |
| <p>工作内容、遇到问题及其处理</p> <p>1、道路收方、面层铺装、局部道路硬化。</p> <p>2、84井、95井、104井箱变区域组件排查、维修。</p> <p>3、97井箱变区域支架、组件拆卸。</p> <p>施工员3人, 机械设备投入4台</p> <p>检查情况:</p> <p>目前为低温封水季节, 鱼塘水位低且水面结冰, 游船使用受限, 对现场维修、检查、整改工作影响较大。</p> <p>施工单位反馈整改方案已确定, 但报件附件纸质文件上报审核, 要求施工单位尽快上报其附件整改方案。</p> |                   |                      |     |
| 记录人                                                                                                                                                                                                                                                             | 刘晨瑞               | 总监签阅                 | 徐耀生 |