

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 1 月 13 日 星期三	天气: 白天: 夜间:晴	气温: 最高 15℃ 最低 4℃
工作内容、遇到问题及其处理 1、道路清缺、面层铺装、部分道路硬化。 2、89#、95#、104#箱变区域组件排查、维修。 3、97#、105#箱变区域支架组件拆卸。 施工员3人,机械设备投入4台 检查情况: 起初施工整改现场,发现施工整改人员较少,要求施工单位尽快增加人员,但施工单位反馈受临近春节和疫情防控影响,组织施工人员进行存在困难。		
记录人	刘晨瑞	总监签阅 徐耀光