

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 1 月 14 日 星期：四	天气：白天： 夜间：晴	气温：最高 17℃ 最低 5℃	
工作内容、遇到问题及其处理 1. 道路硬化、面层平整、部分道路硬化。 2. 95#箱变区域组件排查、维修。 3. 101#、105#箱变区域支架、组件拆卸。 4. 97#箱变区域支架安装。 施工人数3人，机械设备投入4台 检查情况： 巡视施工现场，因前施工人数较少只能进行支架、组件排查、拆卸、修复工作，其余挂焊接等整改工作，预计需在年后进行。 目前升压站通风机管理机设备更换未完成，经施工单位确认其设备1月4日到货，调试完成约1月25日左右。			
记录人	刘晨瑞	总监签阅	徐耀生