

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 1 月 17 日 星期：三	天气：白天： 夜间：晴	气温：最高 10℃ 最低 0℃	
工作内容、遇到问题及其处理 1、道路收方，面层平整、铺筑，部分道路硬化。 2、104#箱变区域组件排查、维修。101#箱变区域支架组件拆卸。 3、97#箱变区域支架安装。 施工人数20人，机械投入4台。 检查情况： 升压站通讯管理设备经施工单位确认1月22日左右到货，且调试需月底完成。 目前大部分区域破损组件、支架已基本拆卸完成，但重新采购的支架、组件还未到场，要求施工单位尽快与支架、组件厂家联系沟通，早日到货。			
记录人	刘晨瑞	总监签阅	符耀生