

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 1 月 14 日 星期：四	天气：白天： 夜间：晴	气温：最高 15℃ 最低 2℃	
工作内容、遇到问题及其处理 1、道路平整、收方、面层铺装、道路硬化 2、9#、10#箱变区域组件排查、维修；10#箱变区域立柱焊接。 3、对施工单位召开复补强技术交底会。 施工单位 20 人，机械设备 4 台 检查情况： 巡视施工整改现场，其整改消缺仍存在数量问题，要求施工单位尽快增加施工人员进行整改。 近期可能存在大风天气，要求施工单位做好预防措施，加强防风防护。			
记录人	刘晨瑞	总监签阅	徐耀生