

监 理 日 志

第 页 共 页

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

2021 年 1 月 19 日
星期：二

天气：白天：
夜间：晴

气温：最高 16℃
最低 5℃

工作内容、遇到问题及其处理

- 1、道路收方、面层平整、铺装部分道路硬化。
- 2、86#、91#、104#组变区域组件排查、维修
- 3、101#组变区域支架安装。

施工员30人，机械设备投入4台

检查情况：

巡视施工整改现场，因现场施工整改人员较少，且部分更换的新材料未进场，使得施工整改、维修进度缓慢，要求施工单位尽快与厂家联系、沟通，确定其材料到场时间，同时增加施工员。

记录人

刘晨瑞

总监签阅

徐耀生