

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 1 月 2 日 星期六	天气: 白天: 夜间:晴	气温: 最高 10℃ 最低 0℃
-----------------------	-----------------	---------------------

工作内容、遇到问题及其处理

1、X井、XII井集电线路道路收方45米,道路面层铺装20米,道路面层碾压,累计道路收方7000/7000米,道路面层铺装5000/5000米。

2、围挡施工150米,累计施工完成7000/7000米(300米围挡网未安装),大门基础浇筑。

3、现场组件排查,螺栓紧固。

4、保险公司总部专家到场,初步勘察现场。

施工队20人,机械设备投入6台。

检查情况:

现场巡视检查发现部分围挡网未安装,要求施工单位尽快安排施工队安装完成。

保险公司已到场进行初步勘察、定损,现要求施工单位尽快安排施工班组进行检查、维修。

记录人	刘晨瑞	总监签阅	徐耀全
-----	-----	------	-----