

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 1 月 20 日 星期：三	天气：白天： 夜间：晴	气温：最高 17℃ 最低 8℃	
工作内容、遇到问题及其处理 1、道路收方、面层平整、铺筑。新修道路硬化。 2、81#、85#、92#、104#箱变区域组件排查、 维修。 3、101#箱变区域支架安装。105#箱变区域漏雨 组件维修。 施工员30人，机械设备投入4台。 检查情况： 巡视施工整改现场，因现场施工整改人员较少， 部分区域组件维修、整改未及时进行，要求施工单位 尽快安排人员整改。 华能分公司领导来现场检查整改、维修情况。			
记录人	刘晨瑞	总监签阅	徐耀生