

监 理 日 志

第 页 共 页

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

2021 年 1 月 21 日 星期：四	天气：白天： 夜间：云	气温：最高 18℃ 最低 10℃
-------------------------	----------------	---------------------

工作内容、遇到问题及其处理

1. 道路收方、面层平整、铺筑。部分道路硬化。

2. 8#井、103#井、104#井箱变区域组件排查、维修。

3. 104#井箱变区域支架安装

施工人员 3 人，机械设备投入 4 台。

检查情况：

今日保险公司对现场进行定损，保险公司要求

施工单位对材料进行分类摆放。

监理部、总包施工单位三方对现场（97#、102#箱变区域整组倾覆组件）部分已修复支架进行验收，其整改现场仍存在使用旧支架材料、部分立柱焊接不到位等问题，要求施工单位尽快更换新支架材料，加强焊接技术指导，另排能人员进行整改。

记录人	刘晨瑞	总监签阅	徐耀生
-----	-----	------	-----