

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 1 月 22 日 星期: 五	天气: 白天: 夜间: 阴	气温: 最高 15℃ 最低 9℃	
工作内容、遇到问题及其处理 1、道路收方、面层平整、铺装。部分道路硬化。 2、82井、99井、100井、104井箱变区域组件排查、维修。 3、场区大门安装 施工人员 30 人, 机械设备 4 台 检查情况: 解公司到现场材料进行抽检对组件进行 EL 隐裂检测。 施单位与通讯管理机设备调试联系, 其反馈 3 台设备已到货, 因相南瑞升级设备, 厂家反复最快月底到货, 要求施工单位尽快督促与设备厂家沟通。 令业主、总包单位、施工单位三方联合向组件厂家下发督单, 要求组件厂家下周二解决供货遗留问题。			
记录人	刘晨瑞	总监签阅	徐耀生