

监 理 日 志

第 页 共 页

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

2021 年 1 月 23 日 星期: 六	天气: 白天: 夜间: 多云	气温: 最高 14 °C 最低 6 °C
--------------------------	-------------------	-------------------------

工作内容、遇到问题及其处理

- 1、道路收方、平整、面层铺装, 部分道路硬化。
 - 2、保险公司对现场进行定损, 对组件进行 EL 检测。
- 施工队 30 人, 机械设备投入 4 台

检查情况:

受临近春节和疫情防控双重影响, 施工队要求退场返乡, 预计 1 月底, 2 月初退场返乡, 根据当前实际情况, 支架材料预计 1 月 25 日到货, 组件不能按时到场, 只能在 1 月底把损毁的支架全部修复完成。

今日保险公司开始现场对支架进行分类、定损。

记录人	刘晨瑞	总监签阅	徐耀生
-----	-----	------	-----