

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 1 月 25 日 星期：一	天气：白天： 夜间：多云	气温：最高 12℃ 最低 3℃	
工作内容、遇到问题及其处理 1、道路平整、面层铺装。部分道路硬化。 2、伟立公司对现场进行巡检，组件已检测。 施工人数20人，机械设备4台 检查情况： 据施工单位反馈组件厂家组件玻璃、电池片到货，但临时发现玻璃尺寸与现场组件所用玻璃尺寸有差异，电池片规格也不一致，均不能用于本项目，已要求组件厂家重新落实物料，边框、硅片预计1月29日到货，玻璃厂家在落实中给出具体到货时间。 升压站运维管理机设备仍未到场，要求施工单位督促设备厂家尽快发货。			
记录人	刘晨瑞	总监签阅	徐耀生