

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 1 月 26 日 星期：二	天气：白天： 夜间：小雨	气温：最高 11℃ 最低 8℃	
工作内容、遇到问题及其处理 1、道路收方、面层平整、铺筑。导线道路硬化。 2、100#、104#箱变区域组件排查、维修。 3、伟隆公司对组件 EL、隐裂检测。 施工队 2 人，机械设备 4 台。 检查情况： 四方对现场（91#箱变区域）螺栓紧固、整改修复进行检查验收，经检查基本符合要求。 补发新支架到场一车，施工队、总包单位、监理部对到场支架进行检查验收，经现场检查其镀锌层符合要求，立柱尺寸与设计图纸存在偏差，抱箍、斜撑、檩条等材料尺寸基本符合设计图纸要求，要求施工队对立柱做好标记，及时与厂家沟通，解决其立柱尺寸偏差问题。			
记录人	刘晨瑞	总监签阅	徐耀生