

监 理 日 志

第 页 共 页

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

2021 年 1 月 29 日 星期: 四	天气: 白天: 夜间: 晴	气温: 最高 14℃ 最低 3℃	
工作内容、遇到问题及其处理 1、道路平整、收方、面层铺装, 部分道路硬化。 2、现场引井、10#井箱变区域支架、组件螺栓紧固。 3、10#井箱变区域支架安装。 施工队20, 机械设备2台。 检查情况: 总包单位、施工单位、监理部对引井、10#井箱变区域支架、组件螺栓紧固进行初步验收。 现场发现部分存在上下组件缝隙较大问题, 要求施工单位尽快整改, 加强自检力度, 待完成后再进行复检。			
记录人	刘晨曦	总监签阅	徐耀全