

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三河湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 1 月 29 日
星期: 五

天气: 白天:
夜间: 多云

气温: 最高 16 °C
最低 2 °C

工作内容、遇到问题及其处理

1. 道路平整、面层铺装、道路硬化。

2. 81#、82#、101#箱变区域组件问题排查、维修。

3. 鱼塘排水。

施工人员 15 人, 机械设备投入 2 台。

检查情况:

巡视检查箱变区域组件问题维修工作,
检查发现部分压块安装不符合要求, 要求施工
单位尽快整改, 并上报监理部报验。

部分检测报告已出, 主拉焊接、压块整改的
方案已确定; 其余拉扣加固及整改需年后进行。

记录人

刘晨瑞

总监签阅

徐耀生