

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 1 月 3 日 星期: 日	天气: 白天: 夜间: 多云	气温: 最高 11℃ 最低 2℃	
工作内容、遇到问题及其处理 1、道路平整、消缺, 累计道路收方 7000/7000 米, 道路面层铺装 4600/7000 米 (现场有 2300 米道路未进行面层铺装, 施工单位反馈其中 2000 米政府要求进行道路硬化, 已进行 70/2000 米; 剩余 300 米因二期会有大车经过, 施工单位建议待二期完成后进行面层维修铺装; 除以上 2030 米外剩余 100 米未进行面层铺装)。 2、围拦网安装 120 米, 累计施工完成 6820/7000 米。 3、鱼塘注水; 现场组件排查, 螺栓紧固。 4、保险分公司领导来勘察现场, 实际定损。 施工队 3 队, 机械设备投入 6 台。 检查情况: 巡视施工现场整改情况, 检查其施工质量及安全基本符合要求。 要求施工单位尽快完成现场吹翻组件定损工作, 安排施工队开展螺栓紧固维修工作。			
记录人	刘晨瑞	总监签阅	徐耀生