

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 1 月 30 日 星期：六	天气：白天： 夜间：晴	气温：最高 14℃ 最低 3℃	
工作内容、遇到问题及其处理 1、道路收方、面层铺垫、平整；道路硬化。 2、91#、105#箱变区域支架安装。 施工人员15人，机械设备投入2台。 检查情况： · 施工单位、总包单位、管理部对81#、84#、85#、86#、91#、92#、97#箱变区域组件螺栓力矩进行复核；对91#、105#箱变区域已安装支架进行初步验收。经检查验收新力压块安装存在缝隙、背拉筋未紧固，要求施工单位尽快整改完成，待完成后进行复核。			
记录人	刘晨瑞	总监签阅	徐耀奎